

Landschapswal Waalbos Zwijndrecht

Nieuwsbrief

December 2024

Even bijpraten

Graag praten we u bij over de stand van zaken rondom de landschapswal die we in het zuidelijke deel van het Waalbos in de gemeente Zwijndrecht willen gaan realiseren. Inmiddels zijn we aan het eind van het vergunningstraject gekomen, en starten we zeer binnenkort met de uitvoering. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Einde vergunningentraject, start van de uitvoering

In de vorige nieuwsbrief meldden we nog dat we de hoop hadden om in het tweede kwartaal van 2024 met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen beginnen. Maar het vergunningstraject heeft wat meer tijd in beslag genomen dan gedacht.

Laatste vergunning verleend

Inmiddels is de laatste vergunning door de gemeente Zwijndrecht verleend, namelijk de omgevingsvergunning. Dat betekent dat we nu met de voorbereidende werkzaamheden gaan starten.

De uitvoering van het werk duurt in totaal zo'n zes jaar. Vanaf half december 2024 tot en met eind 2025 gaan we achtereenvolgend de volgende werkzaamheden uitvoeren:

1 De werkgrens van het project uitzetten in het veld

De wandelroute in het zuidelijke waalbos wordt gedeeltelijk afgesloten en omgelegd, zodat nog wel een rondwandeling gemaakt kan worden vanaf de parkeerplaats. We zorgen ervoor dat er bij de afsluiting ook informatie te vinden is over het project.

2 Rooien van bomen en struiken in het projectgebied

Dit doen we vanaf half december. Hiervoor is Loonbedrijf Hogervorst ter hand genomen. In de eindsituatie gaan we dit weer compenseren. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Daar is ook op het kaartje met de zwarte stippellijn het gebied aangegeven waar we gaan rooien.

3 Graven van de nieuwe watergangen/waterpartijen

Dit doen we in het eerste kwartaal van 2025. Deze dienen ook als afscherming van het werkgebied. De watergangen richten we in als leefgebied voor de platte schijfhoren.

4 Aanleg tijdelijke wandelroute

Nadat de nieuwe watergangen zijn gerealiseerd, leggen we de tijdelijke wandelroute aan (witte stippellijn op het kaartje op de achterzijde).

5 Inrichten van het werkterrein aan de westzijde

Hier komt een tijdelijke verharding met onder andere een werkkeet met parkeerplaatsen en een hekwerk/poort.

6 Verbreden van de inrit vanaf de Langeweg en plaatsing verkeersborden

Ook leggen we een passeerstrook aan, om opstopping op de Langeweg te voorkomen.

7 Aanleg overkluizing over de aanwezige waterleiding

Dit is een versteviging die druk op de leiding voorkomt als er vrachtverkeer overheen rijdt.

8 Demping bestaande watergangen

Dit gebeurt onder ecologische begeleiding vanwege de aanwezige flora en fauna, met name de platte schijfhoren.

9 Aanleg onderlaag (eerste meter) nieuwe wal

Deze onderlaag wordt voorzien van de benodigde geotechnische maatregelen. Daarmee zorgen we voor een stabiele basis.



Projectleider legt uit

Op onze website vindt u vanaf dinsdag 10 december een video waarin projectleider Thomas Nusselein uitlegt wat er de komende tijd gaat gebeuren.

De video vindt u op www.k3.nl/waalbos-rijsoord of via onderstaande QR-code:



Scan de code met de camera van uw telefoon en klik de link aan.

Welkom!

Tijdens de werkzaamheden is er altijd iemand van Grondbank GMG aanwezig. Heeft u vragen? Kom gerust binnen in de keet. We schenken graag een kopje koffie of thee in en beantwoorden uw vragen.

Voor vragen over het project kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Onze gegevens vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief.



Kap en aanplant van bomen en struiken

Een van de eerste dingen die we in december al gaan doen, is het kappen van bomen en struiken in het projectgebied. Dit is nodig om de nieuwe landschapswal te kunnen aanleggen. In een deel van dit huidige bosgebied zijn veel bomen sowieso al minder vitaal, omdat de bodem erg nat is.

Nieuw en vitaler groen

Bij de herinrichting planten we weer veel nieuwe bomen en struiken aan, waarmee we de noodzakelijke kap van de komende tijd weer compenseren. De nieuwe landschapswal gaat bovendien zorgen voor droge voeten voor de bomen. Daardoor kunnen ze zich beter ontwikkelen.

Legenda

Zwarte stippellijn • Projectgebied

Hier rooien we in december bomen en struiken en wordt op een later moment in de uitvoering weer nieuw groen aangeplant.

Rode vierkant • Werkterrein

Witte stippellijn • Wandelroute tijdens uitvoering werk

Rode stippellijn • Tijdelijke wandelroute

In het eerste kwartaal van 2025 graven wij de nieuwe watergangen. Tijdens de aanleg hiervan is het westelijk deel van de wandelroute niet toegankelijk. Via de rode stippellijn kunt u toch een ronde wandelen door het Waalbos.



Contact

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Wij staan u graag te woord. Heeft u vragen over het vergunningetraject of het inrichtingsplan, dan kunt u contact opnemen met Thomas Nusselein of met Jelle van Spanje van K3. K3 is de moederonderneming van Grondbank GMG en verzorgde het voorbereidingstraject voor dit project.

K3

- Thomas Nusselein • Projectleider Gebiedsontwikkeling
t.nusselein@k3.nl • 024 348 88 55
- Jelle van Spanje • Gebiedsontwikkelaar
j.vanspanje@k3.nl • 024 348 88 37

Grondbank GMG

- Cees van Laar • Projectleider Grondbank GMG
c.vanlaar@grondbankgmg.nl • 024 348 88 72



Tijdens de uitvoering van het werk is Cees van Laar van Grondbank GMG de projectleider. Hij is ook met grote regelmaat op het werkterrein aanwezig. Heeft u vragen over het werk, dan kunt u met hem contact opnemen.

Staatsbosbeheer

- Daniel van Veen • Boswachter publiek
d.veen@staatsbosbeheer.nl • 030 692 61 11

Kijk ook op www.k3.nl/waalbos-rijsoord voor de projectbrochure en de eerder verschenen nieuwsbrief.

Dit gaan we realiseren

Het zicht en geluid wegnemen van de spoorlijnen en tegelijkertijd een extra recreatieve invulling geven aan het Waalbos én de ontwikkeling van verschillende typen natuur mogelijk maken. Dat is wat we gaan realiseren met de aanleg van een landschapswal aan de zuidrand van het Waalbos.

Staatsbosbeheer heeft de wens om de zuidkant van het recreatieve natuurgebied Waalbos Rijsoord beter af te scheiden van het naastgelegen spooreplacement en de natuur in het gebied te versterken en afwisselender te maken. Om dat te realiseren, slaan Staatsbosbeheer en Grondbank GMG de handen ineen. Grondbank GMG is gespecialiseerd in het multifunctioneel toepassen van herbruikbare grond en waterbodem.

Natuurlijke geluidswal die Grondbank GMG aanlegt bij Beuningen (Gld)

